

# Klintbergsparken Förskola och nattis, 120 barn

Ursprung: 81 mnkr, klart i början på 2026

Projektets totalentreprenör  
Prenova har gått i konkurs  
och ny entreprenör har tagit  
över (Sehed).

Konkursen får  
konsekvenser för projektets  
ramar:

Ny färdigställandetid juli  
2026.

Ny prognos 110 mnkr.



# Klintbergsparken bakgrund till utökad prognos

- En från början orealistisk anbudssumma från Prenova. Borde vara 10-15 mnkr mer. (Mark ökat från 5 mnkr till ca 14 mnkr, bara mark är alltså ca 9 mnkr upp).
- Budgetpriser för färdigställande betydligt högre än tidigare lämnade priser till Prenova. Indexuppräkning av material och varor i och med omstart, dvs nya avtal.
- Byggherrekostnader (juristhjälp kopplat till konkurs, intern tid, externa konsulter).

# Klintbergsparken strategi framåt

- Fokus på ett så effektivt färdigställande som möjligt. Samverkan och tät dialog med utsedd byggentreprenör (Sehed).
- Samma underentreprenörer som tidigare och garantier gäller.
- Ersätter inga kundförluster.
- Ersättningsmodell - löpande räkning mot budget och fastställda timpriser.